Protokoll für die Überprüfung von Gasleitungen gemäß TRGI 2018

Überprüfte Anlage:

Name / Vorname .....

Straße / Hausnummer .....

PLZ / Ort Telefon .....

Eingebaute Messeinrichtung:

☐ Einrohr-Gaszähler Nr. _____ ☐ Mieter/in

☐ Zweirohr-Gaszähler Nr. _____ ☐ Eigentümer/in

Datenschutzhinweis:

Die Herzo Werke GmbH verarbeitet persönliche Kundendaten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Homepage der Herzo Werke unter www.herzowerke.de/datenschutz/. Die dort veröffentlichten Informationen können Sie auch per E-Mail oder auf dem Postweg anfordern.

Prüfen von Neuanlagen ≤ 100 hPa (Niederdruck)> 100 hPa ≤ 0,1 MPa (Mitteldruck)

Es wurde/n folgende Gasleitung/en überprüft:

☐ als Gesamtleitung ☐ in _____ Teilabschnitten geprüft.

Prüfmedium ☐ Erdgas ☐ Luft ☐ Stickstoff ☐ Inertgas

Belastungsprüfung:

☐ Prüfdruck: _____ MPa Prüfdauer: _____ Min. ☐ dicht ☐ undicht

Alle Leitungen sind mit metallenenen Stopfen, Kappen, Steckscheiben oder Blindflanschen verschlossen.

Es wurde/n folgende Gasleitung/en einer Dichtheitsprüfung unterzogen:

☐ von der Hauptabsperreinrichtung bis zur Gaszählerabsperrung

☐ von der Gaszählereinrichtung bis zur Gasgeräteabsperrung

☐ Gaszählereinrichtung einschließlich Gasgeräte

Prüfdruck: _____ hPa Prüfdauer: _____ Min. ☐ dicht ☐ undicht

Prüfen von bestehenden Anlagen

Es wurde/n folgende Gasleitung/en einer Gebrauchsfähigkeitsprüfung unterzogen:

☐ von der Hauptabsperreinrichtung bis zur Gaszählerabsperrung

☐ von der Gaszählereinrichtung bis zur Gasgeräteabsperrung

☐ Gaszählereinrichtung einschließlich Gasgeräte

Prüfdruck: _____ hPa Prüfdauer: _____ Min. Messwert: _____ l/Std.

Leitungsvolumen	Anpassungszeit	mind. Prüfdauer
☐ <100 l	10 Minuten	10 Minuten
☐ ≥100 l <200 l	30 Minuten	20 Minuten
☐ ≥ 200 l	60 Minuten	30 Minuten

0-1 l/h = uneingeschränkte Gebrauchsfähigkeit
1-5 l/h = verminderte Gebrauchsfähigkeit; die Gebrauchsfähigkeit muss innerhalb von 4 Wochen wiederhergestellt werden
über 5 l/h = Leitungen sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen

Belastungsprüfung:

Prüfdruck: _____ hPa Prüfdauer: _____ Min. ☐ dicht ☐ undicht

☐ von der Hauptabsperreinrichtung bis zur Gaszählerabsperrung

☐ von der Gaszählereinrichtung bis zur Gasgeräteabsperrung

Es wurde/n folgende Gasleitung/en nach der Belastungsprüfung überprüft:

☐ von der Hauptabsperreinrichtung bis zur Gaszählerabsperrung

☐ von der Gaszählereinrichtung bis zur Gasgeräteabsperrung

☐ Gaszählereinrichtung einschließlich Gasgeräte

Prüfdruck: _____ hPa Prüfdauer: _____ Min.

Ergebnis nach der Belastungsprüfung:

Messwert: _____ l/Std., gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 600 der aktuellen TRGI und nach den Vorschriften und Regeln der Technik

Weitere Veranlassungen: _____

Hiermit wird bestätigt, dass der Gaszähler vorschriftsmäßig auf Dichtheit und Funktion überprüft und die betriebsinterne Plombe am Gaszähler ordnungsgemäß angebracht wurde.

Ort, Datum ..... Unterschrift des Monteurs ..... Unterschrift und Stempel des Installationsunternehmens .....

Herzo Werke GmbH
Schießhausstr. 9
91074 Herzogenaurach

Telefon 09132/904-0
Telefax 09132/904-51
E-Mail info@herzowerke.de

Geschäftszeiten:
Mo. – Mi. und Fr. 8:00 – 17:00 Uhr
Do. 8:00 – 18:00 Uhr